



UFFICIO TECNICO

N° 271	Oggetto: Lavori di rimozione del dissesto idrogeologico presso la frazione di Quadrelli.
DATA: 01.07.2009	Proroga scadenza tempi contrattuali.

L'anno duemilanove, il giorno 01, del mese di luglio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determinazione n. 417 del 24.11.2008 i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta "Edilizia Castellini" con sede legale in S. Egidio (Pg), via assisi n. 115 per un importo netto contrattuale pari a € 165.738,71, contratto repertorio n. 4830 del 18.12.2008.
- che il tempo utile contrattuale per ultimare i lavori, è stato stabilito in 150 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi;
- che con nota acquisita agli atti con prot. n. 5744 del 16.06.2009, l'Impresa affidataria chiedeva una proroga di 75 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, attribuendo il lento evolversi degli stessi, alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno colpito durante l'inverno2008 e la primavera 2009 l'intero territorio nazionale;
- che le opere prevedevano la realizzazione di un accesso al cantiere, tramite rampa su terreno di riporto ed escavazioni non realizzabili in caso di pioggia e di suolo saturo d'acqua;
- che nonostante le condizioni di maltempo a lungo protratte, le stesse hanno proceduto in modo tale da giungere, fino ad oggi, al compimento del 63 % di lavori da realizzare;

Visto:

- la richiesta dell'Impresa affidataria espressa prima della scadenza contrattuale, inerente la concessione di una proroga e tenuto conto delle oggettive difficoltà riscontrate durante lo svolgimento dei lavori di che trattasi;
- la riunione tenuto presso la sede comunale in data 22.06.2009 alla presenza di tutte le parti coinvolte, avente per oggetto l'analisi delle motivazioni a supporto dell'istanza di proroga in oggetto;
- il verbale redatto a seguito dell'incontro summenzionato, nel quale si è convenuto sul parziale accoglimento della richiesta e dunque sulla concessione di una proroga limitata a 55 giorni naturali e consecutivi, a fronte dei 75 richiesti;
- i bollettini meteorologici relativi al periodo in cui dovevano svolgersi le lavorazioni in oggetto, che, dimostrando pe4r l'anno corrente una particolare anomalia stagionale relativa alle precipitazioni, confortano tuttavia la riduzione della richiesta da 75 a 55 giorni per dare ultimazione ai lavori;

DETERMINA

- Di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'Impresa affidataria "Edilizia Castellini" acquisita agli atti con prot. n. 5744 del 16.06.2009.
- Di concedere, visto quanto riportato in premessa e sentito il Direttore dei Lavori, una proroga ridotta a 55 giorni rispetto alla richiesta avanzata di 75 giorni, tempo ritenuto utile per terminare completamente le opere restanti previste dal progetto approvato.
- Di non accordare alcun beneficio di revisione dei prezzi contrattuali o riconoscimenti di altra natura all'impresa affidataria.

La presente determinazione non viene trasmessa al Servizio Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del servizio
(Arch. Luigi Orlando Rosatelli)